MUNICIÍPIO DE HARMONIA
CNPJ 91.693.283/0001 - 50
Rua Jacob Weissheimer Sobrinho, nº 56 - Centro - Harmonia/RS
CEP 95.785 - 000
F. 51 3695 1111

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(X) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONE - CENTRO DE SAÚDE
LOCAL: RUA 25 DE JULHO, n.º 954 - CENTRO - HARMONIA - RS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA

MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL
VALOR: R$ 110.063,14
TOMADA DE PREÇOS: 001/2015

				Quinzena 01		Quinzena 02		Quinzena 03		Quinzena 04	
Item	**Discriminação dos Serviços**	**Peso (%)**	**Valor (R$)**	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% do período**	**Valor do período (R$)**
1	Montagem e instal. de eletrocalhas e acessórios	17,36	19.106,96	70%	13.374,87	30%	5.732,09	0%	0,00	0%	0,00
2	Instalação de caixas de passagem e derivação	6,32	6.955,99	100%	6.955,99	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
3	Instalação de eletrodutos e acessórios	6,56	7.220,14	20%	1.444,03	80%	5.776,11	0%	0,00	0%	0,00
4	Montagem e instalação de dutos de alumínio	10,54	11.600,65	0%	0,00	35%	4.060,23	35%	4.060,23	30%	3.480,20
5	Montagem de caixas para elementos de comando	9,54	10.500,02	0%	0,00	30%	3.150,01	30%	3.150,01	40%	4.200,01
6	Inst. e montagem QGBT e Quadros de Distribuição	2,96	3.257,87	0%	0,00	80%	2.606,30	20%	651,57	0%	0,00
7	Deslocamento da central telefônica e de lógica	1,68	1.849,06	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.849,06	0%	0,00
8	Lançamento/conexões de cabos de lógica e telefone	15,56	17.125,82	0%	0,00	0%	0,00	29%	4.966,49	71%	12.159,34
9	Lançamento de condutores da instalação elétrica	18,28	20.119,54	0%	0,00	7%	1.408,37	25%	5.029,89	68%	13.681,29
10	Instalação de medição indireta em BT	7,04	7.748,45	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.748,45
11	Serviços em alvenaria	1,92	2.113,21	20%	422,64	20%	422,64	20%	422,64	40%	845,28

12	Acabamentos e revisão de serviços executados	2,24	2.465,41	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.465,41
TOTAL	SIMPLES	100	110.063,14	20,17%	22.197,53	21,04%	23.155,74	18,29%	20.129,89	40,50%	44.579,97
	ACUMULADO			20,17%	22.197,53	41,21%	45.353,28	59,50%	65.483,17	**100,00%**	**110.063,14**

Harmonia, janeiro de 2015.

Responsável Técnico:

Felipe Wehrmann
Engenheiro Eletricista
CREA/RS 102.442

Proprietário:

Prefeitura Municipal de Harmonia
CNPJ 91.693.283/0001-50