ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Harmonia/RS
Obra: Pontilhões com estrutura em aço e concreto armado com 5,60m de vão livre e larguras de 6,40m e 8,40m
Endereço da Obra: Ruas João Alfredo Berwanger e João Batista Fink

	Quinzena 01				Quinzena 02				Quinzena 03				Quinzena 04			
Item	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumulado até o período**	**Valor acum. até o período (R$)**	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumulado até o período**	**Valor acum. até o período (R$)**	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumulado até o período**	**Valor acum. até o período (R$)**	**% do período**	**Valor do período (R$)**	**% acumulado até o período**	**Valor acum. até o período (R$)**
RUA JOÃO A. BERW.																
01. SERVIÇOS PREL.	100%	7.708,91	100%	7.708,91			100%	7.708,91			100%	7.708,91			100%	7.708,91
02. INFRAESTRUTURA	75%	9.876,90	75%	9.876,90	25%	3.292,30	100%	13.169,20			100%	13.169,20			100%	13.169,20
03. MESOESTRUTURA	25%	3.364,78	25%	3.364,78	75%	10.094,33	100%	13.459,11			100%	13.459,11			100%	13.459,11
04. SUPRAESTRUTURA					50%	5.122,13	50%	5.122,13	50%	5.122,13	100%	10.244,26			100%	10.244,26
RUA JOÃO B. FINK																
01. SERVIÇOS PREL.					50%	4.710,28	50%	4.710,28	50%	4.710,28	100%	9.420,57			100%	9.420,57
02. INFRAESTRUTURA									75%	11.671,09	75%	11.671,09	25%	3.890,36	100%	15.561,45
03. MESOESTRUTURA									25%	1.950,23	25%	1.950,23	75%	5.850,69	100%	7.800,92
04. SUPRAESTRUTURA													100%	12.041,80	100%	12.041,80
TOTAL DO MÊS	R$ 20.950,59		**R$ 20.950,59**		R$ 23.219,04		**R$ 44.169,63**		R$ 23.453,73		**R$ 67.623,36**		R$ 21.782,86		**R$ 89.406,22**	

Harmonia/RS, 06 de janeiro de 2015.

Proprietário:

P. M. de Harmonia/RS

Responsável Técnico:

Engº Civil Lucas Deivid Sebastiany